

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18. - Odluka Ustavnog suda RH, 32/20. i 145/24) i članka 43. Statuta Općine Virje („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 3/13, 3/18, 6/20, 3/21. i 5/21 – pročišćeni tekst) Općinska načelnica Općine Virje podnosi Općinskom vijeću Općine Virje

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu

1. UVOD

Sukladno odredbi članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 11/18. - Odluka Ustavnog suda RH, 32/20. i 145/24) Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Virje za 2025. godinu donesen je na 35. sjednici Općinskog vijeća Općine Virje održanoj 11. prosinca 2024. godine, što je i objavljeno u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 30/24 od 23. prosinca 2024. godine. Njegove izmjene i dopune donijete su na 6. sjednici Općinskog vijeća Općine Virje održanoj 17. prosinca 2025. godine, što je i objavljeno u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 34/25 od 29. prosinca 2025. godine.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa planirana su u iznosu =444.000,00 eura, a realizirana su u iznosu od =438.146,47 eura ili 98,69%, a sa strukturom prihoda iz sljedećih izvora:

Prihodi:	Planirano za 2025. godinu	Realizirano za 2025. godinu
-prihodi od pomoći -kapitalne iz proračuna županije	29.000,00 eura	34.215,00 eura
-prihodi od pomoći -kapitalne iz državnog proračuna		3.770,12 eura
-prihodi za posebne namjene Općine	95.000,00 eura	86.576,97 eura
-primici od zaduživanja	320.000,00 eura	313.584,38 eura
UKUPNO:	444.000,00 eura	438.146,47 eura

Sukladno članku 74. stavku 1. navedenog Zakona, u nastavku se daje financijski prikaz realizacije Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu.

2. OSTVARENJE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

2.1. NERAZVRSTANIH CESTA

Troškovi asfaltiranja i uređenja nerazvrstanih cesta planirani su u iznosu od =37.000,00 eura, a realizirani su u iznosu od =35.884,15 eura što je 96,99% planiranoga.

R.br.	Opis poslova	Planirano za 2025. godinu	Realizirano u 2025. godini	Indeks %
1.	Asfaltiranje ulice Vinogradišće -Šemovci	36.000,00 eura	35.884,15 eura	99,68
2.	Uređenje trga S.Radića -Virje	1.000,00 eura	0,00	
	Ukupno:	37.000,00 eura	35.884,15 eura	96,99

Obrazloženje izvršenja:

Projekt 1735 -Asfaltiranje ili površinska obrada nerazvrstanih cesta -OPĆINE VIRJE, gdje smo unutar tog projekta asfaltirali dio ulice Vinogradišće u Šemovcima u ukupnoj dužini od 630 metara sa obostrano uređenim bankinama ukupne širine 3 metra.

Ovi troškovi su financirani iz prihoda za posebne namjene -dijela komunalne naknade u visini od =35.884,15 eura.

Ovaj projekat je započet i dovršen u 2025. godini, a glavni izvođač radova su bile „Ceste“ d.d. Bjelovar.

Projekt 1751-Uređenje Trga Stjepana Radića Virje, sa planiranih =1.000,00 eura za geodetske radove, nije realizirano do kraja godine, tako da se sve aktivnosti prebacuju u 2026. godinu.

2.2. JAVNE POVRŠINE

Ovi troškovi se odnose na uređenje pješačkih staza na javnim površinama i planirani su u iznosu od =355.000,00 eura, a realizirani su u iznosu od =347.354,50 eura što je 97,85% planiranoga.

R.br.	Opis poslova	Planirano za 2025. godinu	Realizirano u 2025. godini	Indeks %
1.	Uređenje pješačkih staza - Kolodvorska ul. Virje	185.000,00 eura	181.317,39 eura	98,01
2.	Uređenje pješačkih staza - Novigradska ul. Virje	170.000,00 eura	166.037,11 eura	97,67
	Ukupno:	355.000,00 eura	347.354,50 eura	97,85

Obrazloženje izvršenja:

Ove troškove smo prema mjestima izvođenja radova podijelili u dvije cjeline i to:

1. Projekt 1745 -Uređenje pješačkih staza -Kolodvorska ul. Virje, gdje se zbog dotrajalosti postojeće pješačke staze pristupilo izradi nove. Nastali troškovi se odnose na građevinske radove na pripremi za asfaltiranje i samo asfaltiranje. Na taj način je izgrađena pješačka staza u dužini od 700 metara, širine 1,5 metara.

Ovaj projekt je financiran od djela kapitalnih pomoći iz državnog proračuna od =938,06 eura, kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna za ravnomjerni razvoj županije od =17.315,53 eura i primitaka od zaduživanja =163.063,80 eura.

Sve građevinske radove na ovom projektu izvodilo je poduzeće GT -JURA d.o.o. Virje, dok je troškovničku dokumentaciju i nadzor obavljalo poduzeće Prostor -EKO d.o.o. Bjelovar.

2. Projekt 1746 -Uređenje pješačkih staza -Novigradska ul. Virje, gdje se zbog dotrajalosti postojeće pješačke staze i njezinog proširenja također pristupilo izradi nove. Nastali troškovi se odnose na građevinske radove na pripremi za asfaltiranje i samo asfaltiranje. Na taj način je izgrađena potpuno nova pješačka staza u dužini od 750 metara, širine 1,5 metara.

Financiranje ovog projekta vršeno je iz djela kapitalnih pomoći iz državnog proračuna od =2.832,06 eura, kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna za ravnomjerni razvoj županije od =12.684,47 eura i primitaka od zaduživanja =150.520,58 eura.

Građevinske radove na ovom projektu izvodilo je poduzeće Dinamik d.o.o. Novo Virje, dok je troškovničku dokumentaciju i nadzor također obavljalo poduzeće Prostor -EKO d.o.o. Bjelovar.

2.3. UREĐENJE GROBLJA

Ovdje smo iskazali troškove uređenju groblja u Virju i Šemovcima, te izgradnje mrtvačnice u Rakitnici i planirani su u iznosu od =52.000,00 eura, a realizirani su u iznosu od =54.907,82 eura ili 105,60% planiranoga.

R.br.	Opis poslova	Planirano za 2025. godinu	Realizirano u 2025. godini	Indeks %
1.	Izgradnja ceste i glavnog ulaza na groblje u Virju	12.500,00 eura	12.107,50 eura	96,86
2.	Uređenje mjesnog groblja Šemovci	36.000,00 eura	35.701,28 eura	99,17
3.	Izgradnja mrtvačnice u Rakitnici	3.500,00 eura	7.099,04 eura	202,83
	Ukupno:	52.000,00 eura	54.907,82 eura	105,60

Obrazloženje izvršenja:

Ove troškove smo također prema mjestima izvođenja radova podijelili u tri cjeline i to:

1. Projekt 1752 -Izgradnja ceste i glavnog ulaza na groblje u Virju, a ovdje nastali troškovi se odnose na izradu glavnog i izvedbenog projekta, te ishođenje građevinske dozvole, koje za nas obavlja poduzeće Prostor EKO d.o.o. Bjelovar. Ovi troškovi financirani su iz prihoda za posebne namjene -dijela komunalne naknade =7.892,50 eura i prihoda od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna za sufinanciranje EU projekata od =4.215,00 eura.
2. Projekt 1749 -Uređenje mjesnog groblja Šemovci, gdje se nastali troškovi odnose na izgradnju parkirališta od 1.100 metara kvadratnih asfaltirane površine, a financirani su iz prihoda za posebne namjene -dijela ostalih nespomenutih prihoda.
3. Projekt 1722 -Izgradnja mrtvačnice u Rakitnici, gdje se nastali troškovi također odnose na izradu projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole od poduzeća Prostor EKO d.o.o. Bjelovar, te naknade za priključenje na struju (HEP-a). Ovi troškovi financirani su iz prihoda za posebne namjene -dijela šumskog doprinosa.

Iz prikazanih planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih =444.000,00 eura za Program građenja komunalne infrastrukture u 2025. godini utrošeno =438.146,47 eura, te da ukupna realizacija Programa iznosi 98,69%.

Ovo Izvješće će se objaviti u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.

KLASA: 363-01/26-01/06
URBROJ: 2137-18-03/2-26-1
Virje, 24. ožujka 2026.

OPĆINSKA NAČELNICA:
Kristina Filipović, univ. mag. iur.

